



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	9	0.00	0	7	
	3er. Trimestre	8.33	1	12	7.69	1	13	
	4to. Trimestre	6.67	1	15				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	44.44	4	9	42.86	3	7	
	3er. Trimestre	50.00	6	12	46.15	6	13	
	4to. Trimestre	46.67	7	15				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	55.56	5	9	57.14	4	7	
	3er. Trimestre	41.67	5	12	46.15	6	13	
	4to. Trimestre	46.67	7	15				

**INDICADORES (AVANCE)**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) *100	1er. Trimestre	16.67	1128289	6769737	16.67	1128289	6769737	
	2do. Trimestre	41.67	2820723	6769737	41.67	2820723	6769737	
	3er. Trimestre	66.67	4513157	6769737	66.67	4513157	6769737	
	4to. Trimestre	100.00	6769737	6769737				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	6769737	6769737				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	1128289	6769737	2.16	146465	6769737	
	2do. Trimestre	41.67	2820723	6769737	10.91	738397	6769737	
	3er. Trimestre	66.67	4513157	6769737	63.54	4301494	6769737	
	4to. Trimestre	100.00	6769737	6769737				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.63	2820723	608592	5.71	2820723	494,383.00	
	4to. Trimestre	5.56	6769737	1217184				

LOGO DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL MUNICIPIO  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
SEGUNDO TRIMESTRE 2022



NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
TERCER TRIMESTRE 2022

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302130265	210244		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		651,871.34	651,871.34	651,871.34	651,871.34	651,871.34	651,871.34	651,871.34	100%	100%	PROYECTOS		
PUE220302107878	94177	22007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CARRETERA ATZITZINTLA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUYACHAPA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	SANTA CRUZ CUYACHAPA	2,234,573.13	2,234,573.13	2,234,573.13	2,234,573.13	2,234,573.13	2,234,573.13	2,234,573.13	100%	100%	METROS CUADRADOS	1932.7	
PUE220302108262	99766	22012	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SILOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	ATZITZINTLA	483,988.30	483,988.30	483,988.30	483,988.30	483,988.30	483,988.30	483,988.30	100%	100%	METROS LINEALES	348.00	
PUE220302107934	94973	22008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA	1,082,028.92	1,082,028.92	1,082,028.92	1,082,028.92	1,082,028.92	1,082,028.92	1,082,028.92	100%	100%	METROS CUADRADOS	880	
PUE220302107757	93010	22002	MANTENIMIENTO EN LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE ATZITZINTLA, SANTA CRUZ CUYACHAPA Y SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	ATZITZINTLA, SANTA CRUZ CUYACHAPA Y SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	100%	100%	METROS LINEALES	15312	

PUE220302108134	98004	22009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO FALTANTE DE AV. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, ATZITZINTLA, PUEBLA.	SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA	1,194,528.97	1,194,528.97	1,194,528.97	1,194,528.97	1,194,528.97	1,194,528.97	1,194,528.97	100%	100%	METROS CUADRADOS	994
PUE220302107840	93924	22004	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS DEL KM 0 000 A KM 0 104.30 Y PRIVADA LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	ATZITZINTLA	366,924.51	366,924.51	366,924.51	366,924.51	366,924.51	366,924.51	366,924.51	100%	100%	METROS LINEALES	234.8
PUE220302108242	99542	22010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA 2 DE ABRIL ENTRE CALLE PIMENTELES Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	ATZITZINTLA	309,808.19	309,808.19	309,808.19	309,808.19	309,808.19	309,808.19	309,808.19	100%	100%	METROS CUADRADOS	252
PUE220302129191	205230		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CITLALTEPETL PARTIENDO DE CALLE SIN NOMBRE KM 0 000 A KM 0 085 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILOAPAN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA									100%	100%		
PUE220302130140	209421		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CAMPO DEPORTIVO PARTIENDO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 000.00 A KM 0 156.00 Y CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 000.00 A KM 0 207.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA									100%	100%		
PUE220302130224	210033		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y TERRAPLEN PARA BANCO BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA.									100%	100%		
PUE220302128998	204389		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE CITLALTEPETL, CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILOAPAN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA.									100%	100%		

